

Obec Tehov, okr. Praha-východ PLÁN INVESTIC 2022		Předpoklad investic obce v letech						
Investice	Předpokládané přímé náklady [mil Kč vč. DPH]	Předpokládaná dotace	2019	2020	2021	2022	Stav k 3.9.2019	Následné kroky
MŠ Lesní (1x16 dětí)	1,300	0,000	1,300				Dokončena realizace stavby, probíhá zkušební provoz a kolaudace.	Běžný provoz.
MŠ Nová (2x24 dětí)	3,938	15,938		1,125	2,813		Čeká na nabytí pozemku pro stavbu (viz další bod "Kubelka - pozemek MŠ/vybavenost")	2019q3-4 Zahájení změny územního plánu (předpoklad ve zkráceném řízení), souběžně vyhlášení arch. soutěže na řešení objektu MŠ a OÚ a související úpravy návsi. 2020q2 Vydání změny územního plánu, Stavební řízení 2020q3 Prováděcí dokumentace a zadávací řízení na výběr zhotovitele 2021q1-2 Realizace stavby 2021q3 Uvedení do provozu
Nákup pozemků pro obč. vybavenost - lokalita náves	3,600	0,000	3,600				Záměr nabytí pozemku pro stavbu v centru obce schválen zastupitelstvem obce.	2019q3 zaslouhnutí a nabytí pozemku
Nákup pozemků pro obč. vybavenost - lokalita Panská	3,800	0,000	3,800				Vyjednávání	2019q4 zaslouhnutí a nabytí pozemku na základě výsledku vyjednávání
Chodník Panská	5,009	10,208		5,009			Vyhlášeno zadávací řízení na výběr zhotovitele.	2019q3-4 Výběr zhotovitele 2020q2-3 Realizace stavby
Chodník Všešarská	2,250	0,000		2,250			Příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele.	2019q4 Vyhlášení zadávacího řízení a výběr zhotovitele
Chodník Uhlíř	1,250	0,000	1,250				Probíhá realizace, dokončeno 90% ploch, 50% VO	2019 q3 dokončení a zkušební provoz 2019 q4 předp. uvedení do provozu
Sportoviště (zázemí, mobiliář)	0,500	0,000	0,500				Probíhá realizace. hrubé terénní úpravy 100%, základové konstrukce 100%	2019 q3-4 dokončení - výroba a montáž objektů a mobiliáře 2020 q2 Slavnostní otevření dokončeného areálu.
Dětské hřiště Třešňovka	0,500	0,000	0,500				Probíhá realizace. hrubé terénní úpravy 80%	2019 q3-4 dokončení hrubé terénní úpravy + čisté terénní úpravy, výroba a montáž herních prvků a mobiliáře
Sběrný dvůr	0,926	2,904	0,100	0,826			Dokončena projektová a majetkoprávní příprava.	2019 q3 zahájení stavebního řízení 2020 realizace (podmíněno získáním dotace)
Oprava místních komunikací (MK) Ke Skalce, Ladova	0,944	2,203		0,944			Dokončena projektová příprava a získání pravomocného stavebního povolení 2019 q1. Probíhá výběr zhotovitele formou zadávacího řízení.	2019 q3 výběr zhotovitele a uzavření SoD 2019 q4 zahájení stavby 2020 q2 dokončení a uvedení do provozu
MK Slunečná - projektová příprava	0,100	0,000	0,100				V přípravě	2019 q4 projektová příprava
MK Uhlíř - projektová příprava	0,100	0,000	0,100				V přípravě	2019 q4 projektová příprava
MK U Rybníka - projekt	0,100	0,000	0,100				V přípravě	2019 q4 projektová příprava

Obec Tehov, okr. Praha-východ PLÁN INVESTIC 2022		Předpoklad investic obce v letech						
Investice	Předpokládané přímé náklady [mil Kč vč. DPH]	Předpokládaná dotace	2019	2020	2021	2022	Stav k 3.9.2019	Následné kroky
Obecní dům - rekonstrukce + en. úsporná opatření	2,220	0,891		2,220			Provedena pasportizace objektu.	2019 q4 projektová příprava 2020 q1-2 získání stavebního povolení a výběr zhotovitele 2020 q3-4 realizace stavby
Obecní dům - adaptace	1,100	0,000		0,100		1,000	Provedena pasportizace objektu.	2019 q4 projektová příprava 2020 q1-2 získání stavebního povolení a výběr zhotovitele 2021 q1-2 realizace stavby
Obecní úřad - nové prostory	5,994	0,000		0,444		5,550	V přípravě	2019q3-4 vyhlášení arch. soutěže na řešení objektu MŠ a OÚ a související úpravy návsi. 2020q2 Vydání změny územního plánu, Stavební řízení 2020q3 Prováděcí dokumentace a zadávací řízení na výběr zhotovitele 2021q1-2 Realizace stavby 2021q3 Uvedení do provozu
Hospoda - en. úspory, rekonstrukce a adaptace	2,730	0,000		0,130	2,600		V přípravě	2020 pasportizace objektu 2021 projektová příprava, stavební povolení a výběr zhotovitele 2022 realizace stavby
Náves - úpravy a rekonstrukce	5,371	0,000		5,371			V přípravě	2019q3-4 vyhlášení arch. soutěže na řešení objektu MŠ a OÚ a související úpravy návsi. 2020 Vydání změny územního plánu, Stavební řízení 2020q3 Prováděcí dokumentace a zadávací řízení na výběr zhotovitele 2021q1-2 Realizace stavby 2021q3 Uvedení do provozu
Rybník návěsí - odbahnění a rekonstrukce	1,125	1,750	0,125	1,000			Provedeno vzorkování sedimentu (kladný výsledek) a zahájena projektová příprava.	2019 q4 dokončení projektové přípravy 2020 q1 získání stavebního povolení a výběr zhotovitele 2020 q3-4 realizace
Polní cesta na Lada	0,400		0,400				Dokončená majetkoprávní příprava.	2019 q3-4 stavební povolení 2019 q4 realizace
Polní cesta na Všestary	0,400		0,400				Majetkoprávní příprava.	2019 q3-4 stavební povolení 2019 q4 realizace
Polní cesta k Lipě	0,200		0,200				Dokončená majetkoprávní příprava.	2019 q3 stavební povolení 2019 q4 realizace
ZŠ stavební úpravy - 2017 - 2019	4,500	4,700	1,500				Dokončeno, dobíhá fakturace.	
ZŠ úpravy školní zahrady	0,400		0,400				Hrubé terénní úpravy 100%	2019 q3+4 realizace
Úpravy sběrných hnízd tříděného odpadu	0,500		0,500				V přípravě	2019 q4 realizace
Zklidnění dopravy - preventivní opatření	0,600		0,600				V přípravě	2019 q3 výběr zhotovitele 2019 q4 realizace

Obec Tehov, okr. Praha-východ PLÁN INVESTIC 2022		Předpoklad investic obce v letech						
Investice	Předpokládá ně přímé náklady [mil Kč vč. DPH]	Předpokládá ná dotace	2019	2020	2021	2022	Stav k 3.9.2019	Následné kroky
REZERVA	4,500		1,000	2,000	0,750	0,750		

údaje ze dne 3. 9. 2019

Výše uvedené investice se mohou v čase měnit, některé se nemusí realizovat a mohou být nahrazeny jinými dle schváleného strategického plánu obce. Pokud by došlo ke zrušení investice v daném roce a potřeba financování by byla přesunuta na další kalendářní rok předpokládáme případnou další žádost o úvěr, který by nebyl vyšší než nedočerpání limitu z minulého roku.